



Tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được qua tỉnh Hải Dương dài 40,2 km, gồm 4 gói thầu EX4 đến EX7 đi qua 29 xã của 04 huyện Bình Giang, Tân Kỳ, Gia Lộc và Thanh Hà. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích đã bàn giao cho nhà thầu thi công của tuyến là 308,83 ha trên tổng diện tích ban giao là 402 ha.

Công tác GPMB ở Hải Dương gặp nhiều vướng mắc như: các văn bản hướng dẫn và thủ tục, trình tự GPMB còn thiếu và chưa cụ thể gây khó khăn cho quá trình thực hiện; còn nhiều thủ tục xen kẽ, thủ tục chồng chéo, thủ tục thủ tục, tài sản trên đất và các công trình hạ tầng, mặt mặt trên các đơn đã bàn giao cho Nhà thầu.

Đặc biệt cần chú ý sát sao của UBND tỉnh và Hội đồng GPMB do Sở Giao thông làm Trưởng Hội đồng GPMB nên công tác GPMB đặc biệt triển khai đúng luật, phân bổ ngân sách và ngân sách đã được thực hiện.

Hiện nay, các gói thầu đã bàn giao mặt bằng tiến độ của phần đất nông nghiệp cho nhà thầu thi công. Gói thầu EX4, đã bàn giao cho Nhà thầu 94% diện tích đất nông nghiệp tại Bình Giang, huyện Gia Lộc bàn giao 82% diện tích. Gói thầu EX5 đã bàn giao cho nhà thầu 85,5% diện tích đất nông nghiệp, tại Tân Kỳ đã bàn giao 73,7% diện tích. Gói thầu EX6 đất 74,3% diện tích bàn giao cho Nhà thầu thi công tại địa phương huyện Tân Kỳ. Riêng gói EX7 đã giải phóng xong 100% diện tích và bàn giao cho Nhà thầu thi công vào ngày 11/02/2009. Công tác bóc lấp đất khu vực gói thầu EX4 đã đào bóc trên 7 mũi với tổng chiều dài 7km. Gói thầu EX5 đã thực hiện trên 3 mũi với chiều dài đã thực hiện được là 3 km.

Với công tác di dân TĐC các hộ sinh quy hoạch đã được duy trì và đang lập báo cáo kết quả. Công tác kích mìn mìn, đất và tài sản trên đất, các khu tái định cư và khu nghĩa trang đã xong. Đã có quyết định thu hồi đất nông nghiệp 5/14 khu nghĩa địa và 3/11 khu tái định cư. Công tác di

chuyến mở mới tại huyện Bình Giang đã xong (204 m<sup>2</sup>), huyện T<sup>2</sup> K<sup>2</sup> đã di chuyển 1031 m<sup>2</sup>, huyện Gia L<sup>2</sup> c đã lập xong phương án và tiến hành tiến độ di chuyển. Số m<sup>2</sup> còn lại sẽ được di chuyển trong tiến độ Thanh minh (trước 4/4/2009) nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mặt tích cực bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Theo kế hoạch đến hết tháng 03/2009 toàn bộ mặt bằng bàn giao là 370/402 ha (92%), khối lượng còn lại là đất đai. Ban chủ đầu tư và Hội đồng GPMB các huyện của Hội Đồng quản lý tập trung bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ dự án.