



Gói thầu bóc đất hẻm u công gộp chung là BHC gồm 8 gói thầu từ BHC 1 đến BHC 10 (trừ 2 gói thầu bố trí xây dựng, lợp đất EX7 & EX9). Hiện tình hình triển khai các gói thầu BHC của đường ô tô cao tốc như sau:

Gói thầu BHC 1: Tổng chiều dài là 6.2km (từ km 0+000 đến Km 6+200). Hiện gói thầu đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công. Gói thầu BHC 1: Tổng chiều dài là 6.2km (từ km 0+000 đến Km 6+200). Hiện gói thầu đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công.

Theo kế hoạch đến 15/04/2009 sẽ có khoảng 2,5km đến 3km được thi công.

Gói thầu BHC 2: Tổng chiều dài 12,8km, từ lý trình Km 6+200 đến Km 19+000 (xã Cầu Cao, Long Hoàng, Tân Tiến thuộc huyện Văn Giang; xã Hoàn Long, Yên Phú, Việt Cường, Minh Châu thuộc huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên). Hiện gói thầu đã có khoảng 10,4km đã có mặt bằng và đang thi công. Đã đắp bao bọc 9,7km; bóc hẻm u công cho phần đường chính tuyến đường 4,9km; bóc đất hẻm u công cho phần đường công vụ đường 3,1km; đắp nền đường chính tuyến đường 600m; đắp nền đường công vụ đường 1,5km.



đian



Hic