

Chđ trì giao ban vđi các Bđ, ngành và đđn vđ liên quan sáng 8/9, Phó Thđ tđ đng Hoàng Trung Hải đã chđ đđo mđt lođt yêu cđu, giđi pháp đđy nhanh tđn đđ giđi phóng mđt bđng, tđo đđu kí n thúc đđy thi công Đđ án đđ đng ôđo cao tđc Hà Nội – Hải Phòng.

Đđ đng ôđo cao tđc Hà Nội – Hải Phòng do Tđng Công ty Phát triđn hđ tđng và đđu tđ tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chđ đđu tđ. Hiđn do công tác giđi phóng mđt bđng (GPMB), thođ thuđn vđi đđa phđ đng vđ các công trình liên quan nhđ hđm chui dân sinh, đđ đng gom... gđp nhiđu vđ đng mđc nên quá trình triđn khai thiđt kđ, thi công đđ án đđng bđ chđ m tđn đđ đđng kđ.

GPMB đđt trên 80% kđ hođ ch nhđ đng còn nhiđu vđ đng mđc

Đđn nay, các chđ đđu tđ tiđu đđ án GPMB đã cđ bđn bàn giao phđn diđn tích đđt nông nghiđp trong phđm vi GPMB cho các nhà thđu thi công. Tuy nhiên, so vđi yêu cđu tđn đđ cđa Đđ án thi công viđc này đã bđ chđm 1 năm. Đđc biđt còn tđn đđ đng mđt sđ diđn tích đđt nđm rđi rác đđc tủyđn đđ đng chđa đđ đc bàn giao, gây khó khăn cho công tác thi công.

Theo báo cáo cđa VIDIFI, đđn nay công tác GPMB hoàn thành trên 80%, chđ yđu là đđt nông nghiđp, đđa sđ phđn đđt còn lđi chđa bàn giao thi công đđ đc là đđt thđ cđ, đđt nghĩa trang, các công trình hđ tđng kđ thuđt (đđ đng đđn, đđ đng đng xđng đđu) chđa đđ đc di chuyđn.

Báo cáo trđc tđp tđ các đđa phđ đng liên quan cũng cho thđy, chính phđn diđn tích còn lđi này đđng có nhiđu vđ đng mđc trong GPMB. Trên đđa phđn Hà Nội, diđn tích đđt đã GPMB là 23,7 ha/56 ha và phđn đđt thđ cđ thđc hiđn công tác kiđm đđm mđi chđ đđt 8.068/21.618m². Tình trđng tđ đng tđ cũng xđy ra tđi các tđnh Hđng Yên, Hải Đđ đng. Riêng Hải Phòng, viđc tđn hành GPMB phđn diđn tích đđt phđc vđ xây đđng các nút giao, trđm thu phí đđng còn tđn lđi rđt lđn.

Hiđn đđng có mđt sđ vđ đng mđc nđy sinh đđi vđi diđn tích cđn GPMB đđ xây đđng các khu tái đđnh cđ. Huyđn Gia Lâm (Hà Nội) phđi xây đđng 4 khu tái đđnh cđ nhđ đng đđn nay chđa có

quyết định thu hồi đất. Tỉnh Hà Nội, các khu tái định cư tại Yên Mỹ, Văn Giang và công trình vận chuyển giá học các nhà có quyết định thu hồi đất. Tỉnh Hải Phòng chỉ còn 5 khu chưa lập xong phương án bồi thường.

Như vậy, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hiện nay đã cơ bản hoàn thành thiết kế kỹ thuật, 3 gói thầu chính được đưa vào thi công, 7 gói thầu còn lại đã cơ bản hoàn thành bóc hồ sơ và đấu thầu, nền đường đã dần dần hình thành. Do công tác GPMB chậm nên dự kiến phải đến tháng 12/2009 mới có thể triển khai thi công trên toàn tuyến.



Hình ảnh thi công đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thi công ngay các đơn vị, tuyến hành lang đi ưu tiên

Ch trì cu c h p, Phó Th t ng Hoàng Trung Hội đánh giá, ch đ u t , các đ a ph ng đã có nhi u n l c trong các khâu GPMB, thi t k , thi công các h ng m c c a đ án l n này. Tuy nhiên, đ án v n có nhi u đi m b t c p mà n u không có bi n pháp gi i quy t h u hi u thì s nh h ng l n t i ti n đ cam k t.

Tr c m t, ch đ u t ph i h p v i các đ a ph ng gi i quy t đ t đi m các t n t i trong khâu GPMB, tái đ nh c c a Đ án. Đ c bi t là đ y nhanh ph ng án đ n bù, chi tr t i n b i th ng di n tích còn t n đ ng, kh n tr ng phê duy t báo cáo k thu t v vi c di chuy n các công trình h t ng k thu t.

“Trong tháng 9, tháng 10/2009, bàn giao c b n di n tích đ t nông nghi p, trong tháng 10, 11/2009 x lý ph n h t ng k thu t và tháng 12/2009 bàn giao di n tích đ t tái đ nh c ”, Phó Th t ng giao nhi m v .

Bên c nh đó, B Tài nguyên và Môi tr ng l p các đoàn ki m tra rà soát, h tr tính toán cùng ch đ u t các ph ng án tri n khai chính sách đ n bù gi i t a đ t đai m t cách phù h p, l y đ án này làm “m u”, rút kinh nghi m đ h ng đ n các đ a ph ng khác trong các đ án t ng t . L u ý áp đ ng Ngh đ nh s 69/2009/NĐ-CP v quy đ nh b sung quy ho ch s đ ng đ t, giá đ t, thu h i đ t, b i th ng, h tr tái đ nh c mà Chính ph ban hành m i đây.

Trên c s tháo g bài toán m t b ng, ch đ u t yêu c u các nhà th u đ y nhanh ti n đ thi công, đ n nào đ đ u ki n là tri n khai ngay, không đ i kh i công toàn tuy n. VIDIFI s m hoàn ch nh thi t k , đ c bi t các đi m v ng m c nh l u không c u, b o đ m v n, chu n b v t li u, đ u th u. B Công Th ng ch đ o EVN, Petrolimex hoàn thành đ ng ng xăng đ u, đ ng đi n đ có ph ng án di chuy n s m.

BBT (T ng h p)